

komplexgrup@ukr.net
www.vbkgroup.com.ua
vbkgroup.com



Построим мечту вместе !

г.Бровары
ул.Железнодорожная 8
тел. 097 313 11 85
095 633 22 72
067 404 46 91

Предварительная смета строительства жилого здания

Рабочее название: Модульный домик
Тип строения: Одноэтажный дом (3.75х8.75)
Общая площадь: 32,81 м. кв.
Высота внешних стен: 2,80 м.
Высота потолка: 2,50 м.
Крыша: Односкатная SIP-170 Угол ската, град: 5
Кровля: ПВХ Мембрана

Фундамент (основание)

Характеристики	Цена
Мауэрлатный брус 150х150	14350,00

Пол

Характеристики	Цена
Брус 150х50, Доска 100х25, SIP-178	44119,20

Стены

Характеристики	Цена
SIP- панель 170 мм, Брус 150х50, SIP-панель 120мм, Брус 100х50, Окна, Двери	110972,63

Крыша

Характеристики	Цена
Брус 150х50, Доска 100х25, SIP-панель 170мм, Гидробарьер	38903,70

Кровля

Характеристики	Цена
ПВХ мембрана, Геотекстиль, Крепежная шайба, Торцевая планка, Саморезы	20985,00

Материалы для сборки

<i>Характеристики</i>	<i>Цена</i>
Саморезы 35 мм / 45 мм / 75 мм / 200мм, Монтажная пена, Огнебиозащита, Битумная мастика, Анкерный болт, Уголок монтажный, Гвозди	12459,00

Монтажные работы

<i>Характеристики</i>	<i>Цена</i>
Изготовление комплекта, Разработка проекта, Монтажные работы, Демонтажные работы старой кровли, Логистические услуги	128540,70

Итоговая сумма, грн:	370330,23
-----------------------------	------------------

<i>Стоимость и варианты внешней отделки</i>	<i>Цена</i>
Облицовка внешних стен ПВХ панелями	31000,00
Утеплитель 50мм, сетка, штукатурка	49600,00
Вентилируемый фасад из наборных планок и декоративными вставками	63000,00
Термопанели ТМ Rocky изцементно-полимерной смеси на утеплителе 50мм.	68200,00

Стоимость внутреннего оснащения зависит от выбранных материалов, оборудования и других пожеланий заказчика